МИНИСТЕРСТВО
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Минсельхоз России)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
«РЯЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ
П.А. КОСТЫЧЕВА»
(ФГБОУ ВО РГАТУ)

ул. Костычева,1, г. Рязань, Рязанская область, 390044
тел.: (4912) 35-35-01, 35-88-31
факс: (4912) 34-30-96, 34-08-42
E-mail: University@rgatu.ru, http://www.rgatu.ru
ОКПО 00493480, ОГРН 1026201074998,
ИНН 6229000643 КПП 622901001

05.07.2024 № 01/17 - 1576
На № _____

Главному государственному инспектору
города Рязани по пожарному надзору –
начальнику отдела надзорной деятельности и
профилактической работы по городу Рязани
управления надзорной деятельности и
профилактической работы
Главного управления МЧС России
по Рязанской области
Р.В. Романову

О выполнении предписания

Уважаемый Роман Викторович!

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» в рамках исполнения предписания плановой выездной проверки №2306/141-62/63-П/ПВП от 17.07.2023 направляет сведения об устранении замечаний:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении
1.	2.	3.	4.	5.
		Корпус № 1		
1.	Оборудовать светильники колпаками (рассеивателями) в помещениях (9 этаж комнаты №№ 901, 903, 912, 916, коридор 2-ой секции; 8 этаж комнаты №№ 803, 804, 805, 806, 808, 809, 813, 815, 823, 824, коридор 1 секции; 7 этаж комнаты №№ 719,722, коридор 2 секции; 6 этаж комната № 604; 4 этаж комнаты №№ 404,407,408,409, коридор этажа; 3 этаж комната №313, кухня во 2-ой секции; 2 этаж комната № 207, коридор возле комнат 220-223; 1 этаж коридор, комната сушки 2-ой секции)	п. 35(в) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16 сентября 2020 года	**17.07.2024**	выполнено

2.	Оборудовать выходы с этажей на лестничные клетки приспособлением для самозакрывания	ст. ст. 3, 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	**17.07.2024**	выполнено
3.	Переработать план эвакуации в соответствии с ГОСТ 34428-2018	ст. ст. 3, 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ 34428-2018 «Системы эвакуационные фотолюминесцентные. Общие технические условия»	**17.07.2024**	не выполнено в связи с отсутствием финансирования
4.	Определить категорию по взрывопожарной и пожарной опасности для складских и производственных помещений (комната на 4 этаже, комната №№ 112,114,115)	ст. 4 ч.3, ст. 27 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	**17.07.2024**	выполнено
5.	Обеспечить наличие на дверях складских помещений (комната на 4 этаже, комната №№ 112,114,115) обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16 сентября 2020 года	**17.07.2024**	выполнено
6.	Обеспечить 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации противопожарных систем.	п. 30 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16 сентября 2020 года	**17.07.2024**	выполнено
Корпус № 2				
7.	Оборудовать выходы с этажей на лестничные клетки приспособлением для самозакрывания	ст. ст. 3, 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	**17.07.2024**	выполнено
8.	Оборудовать эксплуатацию светильников колпаками (рассеивателями) в помещениях (9 этаж коридор; 8 этаж коридор; 7 этаж коридор; 6 этаж коридор; 5 этаж кухня; 4 этаж коридор; 3 этаж коридор; 2 этаж коридор)	п. 35(в) Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16 сентября 2020 года	**17.07.2024**	выполнено

9.	Оборудовать помещения №№ 823, 822, 408, 407, 203, 117, 118 системой пожарной сигнализацией	ч. 3 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 4.4, 4.8, таблица 1 СП 486.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»	**17.07.2024**	выполнено
10.	Определить категорию по взрывопожарной и пожарной опасности для складского и производственного помещения (комната № 101)	ст. 4 ч.3, ст. 27 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	**17.07.2024**	выполнено
11.	Обеспечить наличие на двери складского помещения (комната № 101) обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны	п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16 сентября 2020 года	**17.07.2024**	выполнено
		Общее		
12.	Обеспечить возврат всех лифтов на основной назначенный (посадочный) этаж с их блокировкой и открытием дверей	П. 5.1.2 ГОСТ 34442-2018 «Лифты. Пожарная безопасность»	**17.07.2024**	не выполнено в связи с отсутствием финансирования
13.	Обеспечить эксплуатацию электропроводки (линии слаботочных систем) СПС не огнестойкими кабелями	ч. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.2 СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»	**17.07.2024**	не выполнено в связи с отсутствием финансирования
14.	Разместить настенные звуковые и речевые оповещатели таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 150 мм от потолка (основной корпус)	ст. 4 ч. 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4 СП 3.13130.2009 Свода правил Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	**17.07.2024**	выполнено
15.	Обеспечить эксплуатацию электропроводки (линии слаботочных систем) СОУЭ не огнестойкими кабелями	ч. 2 ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 6.2 СП 6.13130.2021 «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности»	**17.07.2024**	не выполнено в связи с отсутствием финансирования

16.	Привести в исправное состояние система автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16 сентября 2020 года	**17.07.2024**	не выполнено в связи с отсутствием финансирования
17.	Провести испытание средств обеспечения пожарной безопасности (системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией) с целью возможности дальнейшей их эксплуатации, в связи с истечением срока службы. Испытание средств обеспечения пожарной безопасности (системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией) проводить ежегодно до их замены в установленном порядке.	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16 сентября 2020 года	**17.07.2024**	выполнено
18.	Обеспечить в спальных помещениях уровень звука информации от речевых пожарных оповещателей системы оповещения и управления эвакуации не менее 70 дБА.	ст.ст. 4, 6, ч. 4 ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2, п. 4.3. СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; п. 6.6, табл.1 СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума	**17.07.2024**	не выполнено в связи с отсутствием финансирования
19.	Привести систему автоматического контроля работоспособности соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией с речевым оповещением в работоспособное состояние.	ст.ст. 4, 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.4. СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	**17.07.2024**	не выполнено в связи с отсутствием финансирования
20.	Обеспечить электрическую и информационную совместимость технических средств автоматических установок пожарной сигнализации всего здания	ст. 103 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	**17.07.2024**	не выполнено в связи с отсутствием финансирования

21.	Обеспечить активацию внутреннего противопожарного водопровода одним из следующих способов: - при падении давления в трубопроводе в результате открытия пожарного запорного клапана; - по сигналу от датчика положения пожарного запорного клапана при его открытии; - по сигналу от устройства дистанционного пуска, устанавливаемого в шкафу пожарного крана или рядом с ним (на расстоянии не более 0,5 м); - по сигналу из зоны контроля пожарной сигнализации (если это не приведет к неисправности ВПВ). При необходимости может использоваться комбинация способов активации.	ст.ст. 4, 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 15.1 СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования; п. 11.7 СНиП 2.04.01-85* Строительные нормы и правила. Внутренний водопровод и канализация зданий Внутренний водопровод и канализация зданий.	**до 17.07.2024г.**	не выполнено в связи с отсутствием финансирования
22.	Обеспечить на водомерном узле внутреннего противопожарного водопровода, совмещенном с хозяйственно-питьевым водопроводом, байпасную (обводную) линию с электромагнитным клапаном (задвижкой с электроприводом).	ст.ст. 4, 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.4 СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования; п. 11.7 СНиП 2.04.01-85* Строительные нормы и правила. Внутренний водопровод и канализация зданий Внутренний водопровод и канализация зданий.	**до 17.07.2024г.**	не выполнено в связи с отсутствием финансирования

Ректор А.В. Шемякин

Корнилов Сергей Владиславович, проректор по АХР,
(4912) 35-97-25, axc@rgatu.ru