Приложение N 14
к приказу Минэкономразвития России
от 31 марта 2021 года N 151

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий *:
20.09.2022 г. КНМ 62230061000203522021

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: **https://private.proverki.gov.ru/private/knm/13594138#info**

МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по городу Рязани управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Рязанской области
(ОНД и ПР по городу Рязани УНД и ПР ГУ МЧС России по Рязанской области)

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

"17" июля 2023 г., 11 час. 00 мин. № 2306/141-62/59-П/АВП

(дата и время составления акта)

г. Рязань, Пожарный переулок, 1Б.

(место составления акта)

Акт плановой выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. **Выездная проверка проведена в соответствии с решением** главного государственного инспектора города Рязани по пожарному надзору – отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рязани управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Рязанской области Романова Романа Викторовича от «01» февраля 2023 г. № 2306/141-62/59-П/РВП (учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий КНМ от 20.09.2022 г. КНМ 62230061000203522021).

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. **Выездная проверка проведена в рамках** осуществления Федерального государственного пожарного надзора, реестровый номер ФРГУ 10001495160

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. **Выездная проверка проведена:**

1) Букшиным Юрием Алексеевичем – заместителем начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рязани управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Рязанской области.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. **К проведению выездной проверки были привлечены:**

специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации): Елисеев А.В. – ст. эксперт ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Рязанской области, НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭЭ.РУ.1578/2

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:
зданий, помещений и территории, которыми контролируемое лицо владеет и пользуется и к которым предъявляются обязательные требования пожарной безопасности.

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресам (местоположению): г. Рязань, ул. Костычева, д. 3.

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо:
наименование: ФГБОУ ВО «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева»;
ИНН: 6220000643;
ОГРН: 1026201074998;
адрес юридический лица: 390044, Рязанская область, город Рязань, ул. Костычева, д. 1.

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:
с «04» июля 2023 г., 11 час. 00 мин. по «17» июля 2023 г., 11 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось -

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил: 2 рабочих дня / 8 рабочих часов 00 минут
«04» июля 2023 г. с 11 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность - 2 час. 00 мин.
«17» июля 2023 г. с 09 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность - 2 час. 00 мин.

(указывается срок (**рабочие дни, часы, минуты**), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:
1) истребование документов

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:
с «04» июля 2023 г., 11 час. 00 мин. по «04» июля 2023 г., 13 час. 00 мин. по месту: г.Рязань, ул. Костычева, д. 3,

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

Акт истребования документов.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) осмотр
в следующие сроки:
с «04» июля 2023 г., 11 час. 00 мин. по «04» июля 2023 г., 13 час. 00 мин. по месту: г.Рязань, ул. Костычева, д. 3, по результатам которого составлен протокол осмотра и фототаблица;

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

3) инструментальное обследование:
в следующие сроки:
с «04» июля 2023 г., 11 час. 00 мин. по «04» июля 2023 г., 13 час. 00 мин. по месту: г.Рязань, ул. Костычева, д. 3, по результатам которого составлен: акт ИПЛ № 057 от 12.07.2023, акт ИПЛ № 058 от 12.07.2023

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

4) получение письменных объяснений:
в следующие сроки:
с «04» июля 2023 г., 11 час. 00 мин. по «04» июля 2023 г., 13 час. 00 мин. по месту: г.Рязань, ул. Костычева, д. 3, получено объяснение.

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

5) опрос:

в следующие сроки:

с «04» июля 2023 г., 11 час. 00 мин. по «04» июля 2023 г., 13 час. 00 мин. по месту: г.Рязань, ул. Костычева, д. 3., проверочные листы № 1 и № 2.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

10. По результатам выездной проверки установлено: не выполнены обязательные требования в области пожарной безопасности, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, а именно:

1) не обеспечена активация внутреннего противопожарного водопровода одним из следующих способов: при падении давления в трубопроводе в результате открытия пожарного запорного клапана; по сигналу от датчика положения пожарного запорного клапана при его открытии; по сигналу от устройства дистанционного пуска, устанавливаемого в шкафу пожарного крана или рядом с ним (на расстоянии не более 0,5 м); по сигналу из зоны контроля пожарной сигнализации (если это не приведет к неисправности ВПВ). При необходимости может использоваться комбинация способов активации (**ст.ст. 4, 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 15.1 СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования; п. 11.7 СНиП 2.04.01-85* Строительные нормы и правила. Внутренний водопровод и канализация зданий Внутренний водопровод и канализация зданий**);

2) не обеспечен на водомерном узле внутренний противопожарный водопровод, совмещенный с хозяйственно-питьевым водопроводом, байпасной (обводной) линией с электромагнитным клапаном (задвижкой с электроприводом) (**ст.ст. 4, 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 13.4 СП 10.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования; п. 11.7 СНиП 2.04.01-85* Строительные нормы и правила. Внутренний водопровод и канализация зданий Внутренний водопровод и канализация зданий**);

3) не обеспечен пожарный пост (пост охраны) средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчёта не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного; не обеспечена 1 раз в год проверка средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации противопожарных систем (**п. 6, 30, 56 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16 сентября 2020 года**);

4) не проведены испытания средств обеспечения пожарной безопасности (системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией) с целью возможности дальнейшей их эксплуатации, в связи с истечением срока службы. Испытание средств обеспечения пожарной безопасности (системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией) проводить ежегодно до их замены в установленном порядке (**п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16 сентября 2020 года**);

5) не обеспечено исправное и работоспособное состояние системы противопожарной защиты (системы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией) на 7-м, 8-м, 9-м этажах (**п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16 сентября 2020 года**);

6) не обеспечено направление лифтов в принудительном порядке на назначенный этаж при получении сигнала из системы пожарной сигнализации (**ст.ст. 4, 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 5.1.1, 5.1.2, 5.3.2 Межгосударственного стандарта ГОСТ**

34442-2018 «Лифты. Пожарная безопасность»);

7) не обеспечен в спальных помещениях уровень звука информации от речевых пожарных оповещателей системы оповещения и управления эвакуации не менее 70 дБА **(ст.ст. 4, 6, ч. 4 ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.2, п. 4.3. СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности"; п. 6.6, табл.1 СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума);**

8) не размещены речевые настенные оповещатели в помещениях общежития на расстоянии от потолка до верхней части оповещателей не менее 150 мм **(ст.ст. 4, 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4. СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности");**

9) не приведена система автоматического контроля работоспособности соединительных линий системы оповещения и управления эвакуацией с речевым оповещением в работоспособное состояние **(ст.ст. 4, 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 3.4. СП 3.13130.2009);**

10) не обеспечено функционирование световых табло «Выход» в течение времени, необходимого для завершения эвакуации людей из здания (гаснут при отключении от электрической сети) **(ч. 7 ст. 84 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);**

11) не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определить класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) складского назначения с обозначением их категорий и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны в зоне их обслуживания на видном месте **(п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16 сентября 2020 года);**

12) не обеспечена ширина эвакуационного выхода, ведущего из коридора 1-го этажа (правое крыло) в вестибюль в соответствии с проектными решениями (установлена деревянная арка) **(п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16 сентября 2020 года);**

13) не обеспечено направление открывания дверей, ведущих из комнат (2 этаж, комната № 213; 2 этаж, комната № 221; 2 этаж, комната № 237) в общий коридор в соответствии с проектными решениями **(п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации №1479 от 16 сентября 2020 года);**

14) не демонтирован арочный металлодетектор из проема эвакуационного выхода ведущего из вестибюля 1-го этажа в тамбур по направлению выхода из здания, препятствующий безопасной эвакуации. Не установлен в месте не препятствующем безопасной эвакуации **(п. 27 б Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479);**

15) не оборудованы двери, ведущие из коридоров на лестничные клетки, приспособлением для самозакрывания и уплотнением в притворах **(ст.ст. 4, 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);**

16) не освобождены помещения подвального этажа от мебели и других предметов **(п. 16 б Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 года № 1479);**

17) пожарные шкафы выполнены из горючих материалов (пожарные шкафы

выполнены из деревянных конструкций) **(ст.ст. 4, 6 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.13 ГОСТ Р 51844-2009 Техника пожарная. Шкафы пожарные. Общие технические требования. Методы испытаний).**

Нарушения допущены заведующим общежитием № 4 ФГБОУ ВО «Рязанский государственный агротехнологический университет имени П.А. Костычева» Морозовой Е.И.

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

11. К настоящему акту прилагаются:

1) протокол осмотра от 04.07.2023 г. с фототаблицей; 2) акт истребованных документов; 3) акт ИПЛ № 057 от 12.07.2023; 4) акт ИПЛ № 058 от 12.07.2023

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рязани управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Рязанской области Букшин Юрий Алексеевич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

(подпись)

М.П.

Букшин Юрий Алексеевич – заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Рязани управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Рязанской области, тел. 8 (4912) 75-24-25, электронный адрес: ondrzn@62.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления) *
✓

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале *

* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке https://knd.gosuslugi.ru/ или с помощью QR-кода: